

RECICLAJE HOTEL ALCIÓN

Nº	RUBROS Y SUBRUBROS	TOTAL SUBRUBRO	APORTES SOCIALES	TOTAL + APORTES SOC	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18
I) .- EMPRESA																						
1.00	IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO GENERAL DE OBRA	12.088	5.304	17.392	50%	50%																
2.00	EXCAVACIONES Y RELLENOS (en sala de eventos)	615	427	1.042		100%																
3.00	DEMOLICIONES	12.888	3.543	16.431	30%		35%															
4.00	FUNDACIONES (en sala de eventos)	12.783	4.160	16.943			100%															
5.00	CONTRAPISOS	39.399	4.985	44.384					20%	20%	20%	20%	20%									
6.00	MAMPOSTERÍA	28.580	8.301	36.881				20%	20%	20%	20%	20%										
7.00	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES	196.872	59.776	256.648						20%	20%	20%	20%	20%								
8.00	PISOS Y ZOCALOS	77.259	5.543	82.802						15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	5%	5%				
9.00	REVOQUES	37.228	14.608	51.836						10%	20%	20%	20%	20%	10%							
10.00	REVESTIMIENTOS	67.536	18.872	86.408							25%	25%	25%	10%	10%	5%						
11.00	YESO	71.016	12.462	83.478					35%	35%	30%											
12.00	VARIOS	58.539	12.219	70.758					20%	20%	20%							10%	10%	10%	10%	
13.00	AYUDA A SUBCONTRATOS	67.324	32.990	100.314	5%	5%	5%	7%	7%	7%	7%	10%	10%	7%	7%	6%	6%	6%	5%			
II) .- SUBCONTRATOS																						
14.00	DEMOLICIÓN CUBIERTA DE TEJA EXISTENTE	26.163	5.791	31.954		60%	40%															
15.00	MESADAS DE GRANITO	8.400	0	8.400											30%	30%	40%					
16.00	INSTALACIÓN SANITARIA	282.167	68.767	350.934			8%	8%	8%	8%	10%	10%	8%	8%	6%	6%	5%	5%	5%	5%		
17.00	ELEMENTOS CONTRA INCENDIO	1.678	0	1.678																		100%
18.00	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	241.563	23.647	265.210			6%	6%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	6%	6%	4%	4%	4%	2%
19.00	INSTALACIÓN DE AUDIO	9.322	0	9.322																		100%
20.00	INSTALACIÓN DE TV CABLE	1.272	0	1.272															50%	30%	20%	
21.00	CERRADURAS ELECTRONICAS	33.600	0	33.600													30%			30%	30%	10%
22.00	ACERO INOXIDABLE	1.503	0	1.503																100%		
23.00	CARPINTERÍA	27.967	0	27.967									15%	15%	15%	20%	20%	10%	5%			
24.00	ABERTURAS DE ALUMINIO	110.923	0	110.923								25%	25%	25%	25%							
25.00	TERMICO (agua caliente, aire acondicionado, ventilación, sistema solar, etc)	411.450	0	411.450						5%	5%	5%	5%	5%	10%	15%	30%	10%			5%	5%
26.00	PINTURA	229.364	76.194	305.558												15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%
27.00	ESPEJOS	5.593	0	5.593																50%	50%	
28.00	PULIDO Y RECUPERACIÓN DE PISOS Y ZOCALOS	123.819	60.322	184.141										30%	30%	20%	20%					
29.00	GENERADOR	27.967	0	27.967																	50%	50%
30.00	TASA DE CONEXIÓN Y CARGA DE UTE	6.014	0	6.014																		100%
SUBTOTAL I) + II)		2.230.892	417.910	2.648.802																		
31.00	COSTOS INDIRECTOS	387.156	91.742	478.898	4%	4%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	5%	3%
Previsionista, Emergencia móvil, Capatáz, Director de Obra, mantenimiento y amortización de equipos, ropa, guantes, calzados, elementos de seguridad, fletes generales, limpieza de obra y final de obra, etc.																						
32.00	GASTOS GENERALES	397.300	0	397.300	4%	4%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	5%	3%
TOTAL SIN IVA		3.015.348	509.652	3.525.000																		
TOTAL PARCIAL (%)					1.52%	2.12%	3.64%	2.90%	4.53%	6.38%	8.16%	7.92%	7.78%	6.93%	7.01%	7.85%	7.61%	8.86%	5.16%	4.21%	4.56%	2.86%
TOTAL ACUMULADO (%)					1.52%	3.64%	7.28%	10.18%	14.71%	21.10%	29.26%	37.18%	44.96%	51.88%	58.90%	66.75%	74.36%	83.21%	88.37%	92.58%	97.14%	100.00%